

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	BOXASNI
FONDO:	FISE 2022		
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BOXASNI, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.		
NO. OFICIO DE APROBACIÓN:	2022GEQ00925	MOD.DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSÉ ANTONIO ARZETA REYNADA		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-AD-FISE-2022-02	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2022
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	2691815 SOFIMEX	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No CONVENIO DE ADHESIÓN DE PLAZO:		FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	
		FECHA DE TERMINO DE OBRA:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$302,370.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 301,759.34	\$367.92
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACIÓN:
	\$ 301,391.42	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 50ML LINEALES DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 12" SERIE 16.5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE HIERRO DUCTIL DE 24" DE DIAMETRO PARA POZO DE VISITA (4PZA)

DESCARGA DOMICILIARIA Y REGISTRO PARA DESCARGA (5 PZAS)

POZO DE VISITA COMUN CONICO (2 PZAS)

CARTELERA INFORMATIVA DE OBRA (1 PZA)

POR EL MUNICIPIO

ING. ERIK ARTEAGA ARTEAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JORGE ANTONIO MARTINEZ OLVERA
SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO

2022

**RAMO 33
FISE 2022**

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL CONTRATISTA

JOSÉ ANTONIO ARZETA REYNADA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa