



ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	VIZARRON
FONDO:	FISM 2022		
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE EULALIO MARTÍNEZ VIZARRÓN DE MONTES		
NO. OFICIO DE APROBACIÓN:	AYS-02-2022	MOD.DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	C.P. VERÓNICA VIZCAÍNO VERDI		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-AD-FISM-2022-05	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	08-jun-22
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	DOROMA, INSTITUTO DE GARANTIAS, S.A., NÚMERO DE POLIZA: 22A25939	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	05-ago-22
No CONVENIO DE ADHESIÓN DE PLAZO:		FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	-
		FECHA DE TERMINO DE OBRA:	01-ago-22

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$172,500.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 169,942.23	\$55.74
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACIÓN:
	\$ 169,886.49	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE 212.35 M LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE; EL SUMINISTRO E INSTACIÓN DE 4.00 TEE, 6.00 COPLES, 1.00 CODO, 3.00 TAPONES CAMPANA Y 2.00 TOMAS DOMICILIARIAS.

OPERADO

FISM

ING. ERIBERTO ARTEAGA ARTEAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL MUNICIPIO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ING. ROSAURA DÍAZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C.P. VERÓNICA VIZCAÍNO VERDI