

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

CEDULA DE INFORMACIÓN:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	LOS MAQUEDA
FONDO:	FISM 2022		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD 2DA ETAPA LOS MAQUEDA		
NO. OFICIO DE APROBACIÓN:	URB-61-2022	MOD.DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ING. DANIEL MARTINEZ RESENDIZ		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-AD-FISM-2022-44	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	01 DE AGOSTO DE 2022
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	1641623 DORAMA	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No CONVENIO DE ADHESIÓN DE PLAZO:		FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	-
		FECHA DE TERMINO DE OBRA:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$600,000.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 599,342.90	\$53.52
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACIÓN:
	\$ 599,289.38	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:

14 ML Construcción de dentellón 15x30 cm. Colado con concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2,

164 ML Guarnición de concreto simple f'c = 150 kg./cm2 de sección 15x20x40, concreto hecho en obra

574 M2 De empedrado con piedra bola de recuperacion al 60 % de 15 cms de espesor asentado y junteado con mortero cemento-arena

1 Cartelera de identificación oficial doble cara, con medida de 1.22m x 2.44 m con bastidor, travesaños y dos patas en PTR de 3" x 3"

OPERADO

ING. ERIBERTO ARTEAGA ARTEAGA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JORGE ANTONIO MARTINEZ OLVERA
SUPERVISOR DE OBRA

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL CONTRATISTA

ING. DANIEL MARTINEZ RESENDIZ