



MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2015-2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES
FONDO:	(FONDO MINERO) FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS		
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA 552 M2 EN LA LOCALIDAD DE EL DOCTOR, CADEREYTA DE MONTES, QUERETARO		
NO. OFICIO DE APROBACION:	ACTA DE SESION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018	MOD. DE EJECUCION:	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HUGO GUDINO RODRIGUEZ		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-IR-FON-MIN-02	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2020
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	SOFIMEX 2428048	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	19 DE NOVIEMBRE DE 2020
No. CONVENIO DE ADHESION DE PLAZO:	MCQ-DOP-IR-FON-MIN-02-001	FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	SOFIMEX 2497898	FECHA DE TERMINO DE OBRA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2020

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$2,615,430.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 2,614,454.27	\$0.08
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACION:
	\$ 2,614,454.19	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:

CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE TECHADO. CONSTA DE DESMONTAJE y montaje DE CUBIERTA Y RESTAURACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 598.49 m2. Desmontaje de lamina en techumbre con andamios, a una altura de hasta 6.50 mts. Aplicacion de removedor de pintura marca klean strip o similar en calidad, en montones, armaduras, columnas de IPR, placas y demas elementos existentes en la estructura. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TECHUMBRE 120.87 m2, a base de Cadena de cerramiento de concreto de 15 x 25 de seccion, f'c= 250 kg/cm2, reforzada con 4 var. No. 3 armada con estribos de alambres (ver detalle en plano). Muro de block macizo de 14 x 20 x 40 cm, junteado con mortero cemento-cal-arena 1:2:4. Castillo de concreto f'c=250kg/cm2, de 15 x 20 cm de seccion, reforzado con 4 var. Del No. 3 y estribos de alambres @20 cm (ver detalle en plano). Piso de concreto de f'c= 200 kg/cm2, de 10 cms de espesor, elaborado en obra con maquina revoladora, T.M.A. 3/4". Incluye: los materiales, malla electrosoldada 6x6 10/10, 676.22 m2, construccion de sanitarios 31.24 m2 a base de Plantilla de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2 resistencia normal, T.M.A. 3/4" de 5 cm. de espesor. Cimientos de mamposteria de piedra brasa asentada mortero cemento-cal-hidra-arena 1:1:6. Cadena de cerramiento de concreto de 15 x 25 de seccion, f'c= 250 kg/cm2, reforzada con 4 var. No. 3 armada con estribos de alambres (ver detalle en plano). Muro de block macizo de 14 x 20 x 40 cm, junteado con mortero cemento-cal-arena 1:2:4, de altura de acuerdo a lo especificado en el proyecto. Losa de 10 cm de espesor, armada con varillas del #3 @ cada 20 cm. En ambos sentidos, concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye cimbra acabado aparente, chaffan de 1" para formar gotero. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. 707.46 m2

POR EL MUNICIPIO

ING. MACDALENA BARRERA LEDESMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARJO J. HERNANDEZ ALMARAZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. OCTAVIO ISACC DIAZ MEJIA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA